


*Prezydent Miasta Gliwice*



***INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU***

*Gliwice, sierpień 2015*

## *Spis treści*

<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>3</b>
<b>TABELA I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GLIWICE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH KREDYTU, POŻYCZKI LUB EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ KWOCIE DŁUGU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU.....</b>	<b>7</b>
2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.....	7
2.2. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2015 roku.....	7
<b>3. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU.....</b>	<b>8</b>
3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.....	8
3.2. Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.....	15
3.3. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań.....	16

## 1. Wstęp

W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr II/14/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

Dokument ten został zmieniony przez Radę Miasta w zakresie listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2, poprzez podjęcie pięciu uchwał:

- 22 stycznia 2015 r. uchwałą Nr III/31/2015 zwiększono limity wydatków w 2015 r. o 34.826.787 zł i w 2016 r. o 1.262.430 zł oraz zmniejszono limity wydatków w 2017 r. o 122.430 zł;
- 19 lutego 2015 r. uchwałą Nr IV/45/2015 zwiększono limity wydatków w 2015 r. o 3.597.353 zł, w 2016 r. o 109.999 zł oraz zmniejszono limity wydatków w 2017 r. o 130.000 zł;
- 26 marca 2015 r. uchwałą Nr V/72/2015 zwiększono limity wydatków w 2015 r. o 46.328.265,16 zł i w 2016 r. o 3.002.320 zł;
- 14 maja 2015 r. uchwałą Nr VI/101/2015 zwiększono limity wydatków w 2015 r. o 689.596 zł oraz zmniejszono limity wydatków w 2016 r. o 24.000 zł i w 2017 r. o 1.968 zł;
- 18 czerwca 2015 r. uchwałą Nr VII/123/2015 zmniejszono limity wydatków w 2015 r. o 150.473.421,16 zł oraz zwiększono limity wydatków w 2016 r. o 195.332.083 zł i w 2017 r. o 6.946.156 zł.

Prezydent Miasta, w celu zachowania zgodności WPF i budżetu miasta Gliwice, podpisał następujące zarządzenia wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Zarządzenie Nr PM-294/15 z dnia 23 stycznia 2015 r.;
- Zarządzenie Nr PM-465/15 z dnia 23 lutego 2015 r.;
- Zarządzenie Nr PM-617/2015 z dnia 27 marca 2015 r.;
- Zarządzenie Nr PM-913/15 z dnia 18 maja 2015 r.;
- Zarządzenie Nr PM-1085/15 z dnia 19 czerwca 2015 r.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice kształtowała się następująco:



Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,59%	14,85%	17,72%	20,33%	21,18%	20,68%	20,61%	20,64%	20,70%	20,99%	21,27%	21,55%	21,84%	22,12%	22,40%	22,69%	22,97%	23,25%	23,53%	23,80%
9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,52%	15,77%	18,64%	20,33%	21,18%	20,68%	20,61%	20,64%	20,70%	20,99%	21,27%	21,55%	21,84%	22,12%	22,40%	22,69%	22,97%	23,25%	23,53%	23,80%
9.7. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 456 286,72</b>	<b>25 293 110,40</b>	<b>26 296 302,56</b>	<b>34 849 270,04</b>	<b>34 627 536,04</b>	<b>34 627 536,04</b>	<b>34 627 536,04</b>	<b>34 627 536,04</b>	<b>33 000 697,32</b>	<b>27 814 625,68</b>	<b>26 897 959,16</b>	<b>26 897 959,29</b>	<b>18 081 632,64</b>	<b>18 081 632,64</b>	<b>13 481 632,80</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	24 456 286,72	25 293 110,40	26 296 302,56	34 849 270,04	34 627 536,04	34 627 536,04	34 627 536,04	34 627 536,04	33 000 697,32	27 814 625,68	26 897 959,16	26 897 959,29	18 081 632,64	18 081 632,64	13 481 632,80	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																				
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 013 076,55	326 587 467,92	332 466 042,34	340 777 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	46 730 234,00	47 197 536,34	48 047 091,99	49 248 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	708 840 268,00	317 366 910,00	133 756 229,00	49 043 874,00	46 645 644,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1. bieżące	4 395 483,00	803 303,00	233 315,00	46 046,00	45 644,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2. majątkowe	704 444 785,00	316 563 607,00	133 522 914,00	48 997 828,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane	240 733 456,00	263 815 787,00	133 522 914,00	48 997 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne	48 120 155,00	49 742 227,42	38 070 824,55	126 939 175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji	471 511 160,00	52 747 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																				
12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 712 661,00	176 811,00	186 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1. w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 518 916,00	176 811,00	186 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1. w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 924 625,00	176 811,00	37 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	386 379 572,00	43 691 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1. w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 310 972,00	22 491 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1. w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	231 310 972,00	22 491 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 395 235,90	803 303,00	233 315,00	46 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 029 950,90	758 102,00	187 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 342 635,90	265 812,00	80 543,00	46 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	467 306 496,00	29 847 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 854 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	467 306 496,00	29 847 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	218 997 263,00	29 893 021,00	45 613,00	46 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1. w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	218 997 263,00	29 893 021,00	45 613,00	46 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	218 744 710,00	29 847 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1. w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	218 744 710,00	29 847 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1. w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1. w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																				
13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	1 016 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 301 020,00	1 016 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>																					
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	870 419,05	7 454 159,63	17 613 386,52	17 533 545,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,52	17 016 326,65	8 200 000,00	8 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **2. Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2015 roku.**

### **2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.**

W pierwszym półroczu 2015 r. nie zostały podpisane żadne umowy pożyczek ani umowy kredytowe.

### **2.2. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2015 roku.**

Stan zadłużenia miasta Gliwice na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił 233.174.547 zł, co wynikało z kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (kredyt ramowy 123.000.000,00 zł oraz kredyt na budowę hali widowiskowo-sportowej 108.000.000,00 zł) oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (2.174.547,00 zł).

Indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta Gliwice, liczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, we wszystkich latach prognozy spełnia relację określoną w ustawie.

### 3. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2015 roku.

#### 3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2015				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów		
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2015	wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:</b>						<b>973 915 966,43</b>	<b>432 365 320,00</b>	<b>471 701 979,00</b>	<b>273 774 068,56</b>	<b>58,04%</b>	<b>502 700 326,00</b>	<b>76,49%</b>	
<b>1.1.1. - wydatki bieżące</b>						<b>17 698 263,17</b>	<b>3 364 630,00</b>	<b>4 395 483,00</b>	<b>2 502 397,02</b>	<b>56,93%</b>	<b>5 546 010,00</b>	<b>82,80%</b>	
1.1.1.1	Projekt "Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawniej Fabryki Drutu w Gliwicach"	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1.	Urząd Miejski	2013	2015	9 286,50	6 150,00	6 150,00	701,10	11,40%	6 150,00	41,32%
1.1.1.2	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2.		2011	2016	2 865 305,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.1.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3. CS1.3.		2010	2020	239 708,00	22 219,00	22 219,00	0,00	0,00%	226 942,00	5,33%
1.1.1.4	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.		2012	2015	4 401 511,87	654 060,00	971 673,00	741 637,63	76,33%	971 673,00	94,77%
1.1.1.5	Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej"	Fundusz Spójności	OŚ9.4.3		2014	2015	87 500,00	43 750,00	43 750,00	35 000,00	80,00%	43 750,00	90,00%
1.1.1.6	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum"	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2013	2015	458 288,35	10 246,00	60 168,00	29 995,09	49,85%	60 168,00	93,42%
1.1.1.7	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum"	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2013	2015	423 296,59	9 701,00	60 631,00	21 933,68	36,18%	60 631,00	90,86%
1.1.1.8	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca"	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2013	2015	860 836,29	189 911,00	276 457,00	163 473,78	59,13%	276 457,00	86,88%
1.1.1.9	Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach"	Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2013	2015	845 378,18	179 064,00	339 384,00	142 242,10	41,91%	339 384,00	76,68%
1.1.1.10	Projekt "Europa w ruchu"	program Comenius	CS2.2.		2013	2015	84 000,12	20 385,00	36 879,00	35 553,45	96,41%	36 879,00	98,42%
1.1.1.11	Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA"	Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.		2014	2015	257 385,88	134 119,00	166 495,00	150 134,93	90,17%	166 495,00	93,64%
1.1.1.12	Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się"	program Erasmus+	CS2.2.		2014	2016	203 448,42	91 896,00	116 470,00	43 531,51	37,38%	179 806,00	33,02%
1.1.1.13	Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji"	program Erasmus+	CS3.3.		2014	2016	104 806,89	29 190,00	102 059,00	43 272,07	42,40%	102 076,00	43,89%
				Jednostki Oświaty i Wychowania									



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2015				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2015	wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania		
1.1.1.14	Projekt "Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2015	110 040,41	101 640,00	105 141,00	97 620,71	92,85%	105 141,00	93,17%
1.1.1.15	Projekt "Odkrywamy Europę" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2017	189 945,51	75 918,00	82 793,00	36 552,72	44,15%	184 016,00	22,37%
1.1.1.16	Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2016	112 350,59	54 450,00	71 492,00	43 252,63	60,50%	102 292,00	47,45%
1.1.1.17	Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2016	182 070,00	101 010,00	138 390,00	50 075,97	36,18%	182 070,00	27,50%
1.1.1.18	Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy" program Erasmus+	CS2.2.	2014	2016	82 971,70	25 000,00	65 077,00	25 424,53	39,07%	81 562,00	32,34%
1.1.1.19	Projekt "Europa stoi otworem - Zdobywaj doświadczenia zawodowe" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2014	2015	574 409,00	575 203,00	574 409,00	79 939,60	13,92%	574 409,00	13,92%
1.1.1.20	Projekt "Europejski nauczyciel - europejska szkoła" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2014	2016	155 840,00	211 672,00	155 840,00	46 068,83	29,56%	155 840,00	29,56%
1.1.1.21	Projekt "Mogę więcej - ZSOS7 aktywnie" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2014	2015	175 062,00	175 161,00	175 062,00	65 098,44	37,19%	175 062,00	37,19%
1.1.1.22	Projekt "Moja szkoła bliżej Europy" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2014	2016	81 137,00	0,00	81 137,00	8 692,00	10,71%	81 137,00	10,71%
1.1.1.23	Projekt "Energetyka solarna - jasne jak słońce" program Erasmus+	CS2.2.	2015	2017	123 648,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00%	123 648,00	0,00%
1.1.1.24	Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość" program Erasmus+	CS2.2.	2015	2017	619 215,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	619 215,00	0,00%
1.1.1.25	Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2012	2015	337 104,58	9 067,00	9 067,00	8 819,90	97,27%	9 067,00	99,93%
1.1.1.26	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2012	2015	1 359 175,44	125 136,00	159 012,00	143 333,45	90,14%	159 012,00	98,85%
1.1.1.27	Projekt "Czas na zmiany 2014-2015" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2014	2015	1 157 381,01	446 157,00	446 157,00	413 724,75	92,73%	446 157,00	97,20%
1.1.1.28	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2013	2015	1 597 160,32	73 525,00	76 971,00	76 318,15	99,15%	76 971,00	99,96%
<b>1.1.2. - wydatki majątkowe</b>					<b>956 217 703,26</b>	<b>429 000 690,00</b>	<b>467 306 496,00</b>	<b>271 271 671,54</b>	<b>58,05%</b>	<b>497 154 316,00</b>	<b>76,38%</b>
1.1.2.1	Projekt "Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Druku w Gliwicach" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1.	2013	2015	3 722 443,00	3 722 227,00	3 722 227,00	3 563 809,73	95,74%	3 722 227,00	95,74%
1.1.2.2	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2.	2011	2016	946 737 775,49	424 914 123,00	463 219 929,00	267 478 817,81	57,74%	493 067 749,00	76,17%
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3. CS1.3.	2010	2020	137 998,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.2.4	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	OŚ9.4.2	2001	2015	4 882 484,69	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	98,36%
1.1.2.5	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2012	2015	9 399,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2015				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2015	wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania			
												4
1.1.2.6	Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej" Fundusz Spójności	OŚ9.4.3	Urząd Miejski	2014	2015	552 100,00	276 050,00	276 050,00	220 840,00	80,00%	276 050,00	90,00%
1.1.2.7	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2013	2015	152 319,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.2.8	Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA" Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.		2014	2015	8 892,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.2.9	Projekt "Mogę więcej - ZSOS7 aktywnie" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2014	2015	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 204,00	98,96%	8 290,00	98,96%
1.1.2.10	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2012	2015	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

### Urząd Miejski w Gliwicach:

- **„Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 3.731.729,50 zł, z czego środki z funduszu 2.630.555,50 zł. W I półroczu środki wydatkowano na realizację robót budowlanych oraz robót dodatkowych w ramach zawartych umów z wykonawcą (roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, sanitarna, teletechniczna, oświetlenie drogowe, rozebranie kanału c.o., zabezpieczenie otworów okiennych), za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego. Poniesiono wydatki na poziomie 95,60% planu.
- **„Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”**, projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Planowana na 30 czerwca 2015 r. całkowita wartość projektu to 949.603.081,01 zł, z czego środki z funduszu 449.824.738,60 zł. W I półroczu przekazano dotację zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Gliwice a Urzędem Marszałkowskim. Poniesiono wydatki na poziomie 57,74% planu.
- **„Śląska Karta Usług Publicznych”**, umowa dotycząca realizacji projektu została zawarta 13 października 2009 r. pomiędzy KZK GOP Katowice – Liderem Projektu, a jego Partnerami, w tym Miastem Gliwice. Wartość projektu dla miasta wynosi 377.706,35 zł. Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja gospodarki ściekowej”**, projekt realizowany ze środków Funduszu Spójności. Całkowita wartość projektu 4.882.484,69 zł. Nie poniesiono wydatków.
- **„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wspólnie z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Wartość projektu realizowana przez Urząd Miejski wynosi 4.410.911,49 zł, z czego środki z funduszu 3.749.275,04 zł. W I półroczu środki wydatkowano na usługi doradcze, szkolenia oraz wsparcie infrastrukturalne dla podmiotów działających w poszczególnych miastach biorących udział w projekcie. Poniesiono wydatki na poziomie 76,33% planu.
- **„Plan gospodarki niskoemisyjnej”**, projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi 639.600,00 zł, z czego środki z funduszu 319.940,00 zł. W I półroczu środki wydatkowano na opracowanie wersji roboczej planu gospodarki niskoemisyjnej, która została poddana konsultacjom społecznym, przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu oraz wybranych miejskich jednostek organizacyjnych, opracowano i przygotowano pozostałe materiały promocyjne oraz przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 80,00% planu.

### Jednostki Oświaty i Wychowania:

- **„Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013-2015 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12. Całkowita wartość projektu wynosi 458.288,35 zł, z czego środki z funduszu 389.544,29 zł. Środki wydatkowano na zakup projektora oraz tonerów do drukarek i kserokopiarki, materiałów promocyjnych, catering oraz wynagrodzenia dla pracowników projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 49,85% planu.
- **„Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013-2015 przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. Całkowita wartość projektu wynosi

423.296,59 zł, z czego środki z funduszu 359.801,75 zł. Środki wydatkowane na organizację wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, audyt zewnętrzny, organizację przedsięwzięć wzmacniających motywację uczestników projektu oraz na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem. Poniesiono wydatki na poziomie 36,18% planu.

- **„Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013-2015 przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 1.013.155,50 zł, z czego środki z funduszu 919.754,85 zł. Środki wydatkowane na organizację zawodowych kursów kwalifikacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, programu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem. Poniesiono wydatki na poziomie 59,13% planu.
- **„Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013-2015 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Całkowita wartość projektu wynosi 845.378,18 zł, z czego środki z funduszu 718.571,18 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla uczestników projektu, prowadzenie strony internetowej, utworzenie sieci współpracy i samokształcenia oraz na badania oceniające skuteczność i efektywność realizowanych szkoleń, jak również zorganizowanie spotkania i konferencji podsumowującej projekt. Poniesiono wydatki na poziomie 41,91% planu.
- **„Europa w ruchu”**, projekt realizowany z programu Comenius w latach 2013-2015 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 84.000,12 zł. Środki wydatkowane na zakup materiałów promujących Polskę, biletów lotniczych do Monachium i Stambułu, pokrycie kosztów delegacji do Turcji. Poniesiono wydatki na poziomie 96,41% planu.
- **„Fly me to the moon – start na planecie WIEDZA”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2015 przez Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych. Całkowita wartość projektu (wraz z wkładem własnym niepieniężnym) wynosi 313.268,47 zł, z czego środki z funduszu 266.278,78 zł. Środki wydatkowane na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dla uczniów zdolnych, realizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz na wydatki związane z zarządzaniem projektem. Poniesiono wydatki na poziomie 90,17% planu.
- **„Nauczyciel w przestrzeni uczenia się”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2014-2016 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 203.448,42 zł. Środki wydatkowane na organizację szkoleń przygotowawczych w Polsce i w Niemczech, delegacje zagraniczne oraz ubezpieczenie. Poniesiono wydatki na poziomie 37,38% planu.
- **„Wprowadzenie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2014-2016 przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 104.806,89 zł. Środki wydatkowane na zorganizowanie kursu językowego dla uczestników projektu, delegacje i szkolenia zagraniczne, wynagrodzenia dla koordynatorów projektu, zakup podręczników i przewodników, opłaty za zaświadczenia o niekaralności. Poniesiono wydatki na poziomie 42,40% planu.
- **„Dachy jak marzenie – kompetencje ciesielskie”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2014-2015 przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 110.040,41 zł. Środki wydatkowane na zakup odzieży roboczej dla uczniów wyjeżdżających do Niemiec w ramach praktyki, pokrycie kosztów związanych z doskonaleniem języka dla wyjeżdżających uczniów, pokrycie kosztów delegacji i ubezpieczenia 16 uczniów i 2 nauczycieli. Poniesiono wydatki na poziomie 92,85% planu.

- **„Odkrywamy Europę”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2014-2017 przez Szkołę Podstawową nr 2. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 189.945,51 zł. Środki wydatkowano na udział w spotkaniu projektowym w Słowenii, organizację spotkania z krajami partnerskimi w Gliwicach, pokrycie kosztów delegacji do Holandii, udział w szkoleniu metodycznym w Katowicach i kursie językowym oraz na prowadzenie strony internetowej projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 44,15% planu.
- **„Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2014-2016 przez Zespół Szkół Łączności. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 112.350,59 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów delegacji do Włoch, Bułgarii i Rumunii, zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu, na zakup materiałów promocyjnych oraz kamery, tabletu i gabloty. Poniesiono wydatki na poziomie 60,50% planu.
- **„W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2014-2016 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 182.070,00 zł. Środki wydatkowano na organizację pierwszego spotkania roboczego w Polsce, zakup urządzeń GPS, organizację wyjazdu na Litwę, do Grecji oraz Włoch. Poniesiono wydatki na poziomie 36,18% planu.
- **„Umiejętności dla przyszłości Europy”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2014-2016 przez Szkołę Podstawową nr 13. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 82.971,70 zł. Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, płyt CD, 2 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz zakup biletów lotniczych do Turcji. Poniesiono wydatki na poziomie 39,07% planu.
- **„Europa stoi otworem – Zdobywaj doświadczenia zawodowe”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2015 przez Zespół Szkół Łączności. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 574.409,00 zł. Środki wydatkowano na zakup biletów lotniczych i ubezpieczeń, realizację zajęć dla uczestników oraz udział w szkoleniu w Warszawie. Poniesiono wydatki na poziomie 13,92% planu.
- **„Europejski nauczyciel – europejska szkoła”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2016 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 155.840,00 zł. Środki wydatkowano na zakup książek, delegacje zagraniczne i krajowe, ubezpieczenia oraz opłacono szkolenia. Poniesiono wydatki na poziomie 29,56% planu.
- **„Mogę więcej – ZSOS7 aktywnie”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2015 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7. Całkowita wartość projektu (wraz z wkładem własnym niepieniężnym) wynosi 215.708,02 zł, z czego środki z funduszu 183.352,00 zł. Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, organizację transportu, cateringu na zajęcia ogólnorozwojowe, wynagrodzenie za prowadzone zajęcia oraz obsługę projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 39,98% planu.
- **„Moja szkoła bliżej Europy”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2016 przez Gimnazjum nr 10. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 81.137,00 zł. Środki wydatkowano na zakup biletów lotniczych na szkolenie w Wielkiej Brytanii. Poniesiono wydatki na poziomie 10,71% planu.
- **„Energetyka solarna – jasne jak słońce”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2015-2017 przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 123.648,00 zł. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.

- **„Europejski Staż Szansą na Przyszłość”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ w latach 2015-2017 przez Zespół Szkół Łączności. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków programu wynosi 619.215,00 zł. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.

### **Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych:**

- **„Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego wspólnie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet. Projekt ma na celu wsparcie aktywności społecznej przez działalność w organizacjach pozarządowych. Całkowita wartość projektu wynosi 3.115.011,00 zł, z czego środki z funduszu 2.647.759,35 zł. Wydatki realizowane przez GCOP to 337.104,58 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok dla pracowników realizujących projekt. Poniesiono wydatki na poziomie 97,27% planu.
- **„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego wspólnie z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta. Wartość projektu realizowana przez GCOP wynosi 1.365.175,44 zł, z czego środki z funduszu 1.160.398,93 zł. Środki wydatkowano na organizację szkoleń, specjalistyczne doradztwo mobilne dla osób niepełnosprawnych oraz na usługi transportowe w ramach wizyt studyjnych. Poniesiono wydatki na poziomie 90,14% planu.

### **Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- **„Czas na zmiany 2014-2015”**, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kilku edycjach. Łączna wartość bieżącej edycji wynosi 1.157.381,01 zł, z czego środki z funduszu 983.770,06 zł. W I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 rok oraz dodatki dla pracowników realizujących działania w projekcie, zakupiono materiały na zajęcia warsztatowe, zorganizowano spotkania Klubu Seniora. Poniesiono wydatki na poziomie 92,73% planu.

### **Powiatowy Urząd Pracy:**

- **„Kierunek przedsiębiorczość”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z innymi partnerami. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków z funduszu przypadająca na Gliwice wynosi 1.597.160,32 zł. W I półroczu środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników oraz zwrot kosztów przejazdu (ryczałt za paliwo). Poniesiono wydatki na poziomie 99,15% planu.

### **3.2. Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.**

Nie realizowano żadnych wydatków z tytułu projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

### 3.3. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2015				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2015	wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>1 263 803 356,02</b>	<b>341 576 368,00</b>	<b>237 138 289,00</b>	<b>32 599 290,01</b>	<b>13,75%</b>	<b>752 974 818,00</b>	<b>43,00%</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 263 803 356,02</b>	<b>341 576 368,00</b>	<b>237 138 289,00</b>	<b>32 599 290,01</b>	<b>13,75%</b>	<b>752 974 818,00</b>	<b>43,00%</b>
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS1.2.	2011	2016	180 379 958,24	19 000 000,00	401 400,00	399 951,16	99,64%	23 301 400,00	87,30%
1.3.2.2	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.	2013	2015	19 958,75	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00%	15 500,00	22,34%
1.3.2.3	Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego	CS1.1.	2014	2015	1 001 930,50	1 000 000,00	1 000 000,00	147 600,00	14,76%	1 000 000,00	14,92%
1.3.2.4	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.2.	2012	2015	131 930,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	84,84%
1.3.2.5	Informatyczny System Zarządzania Miastem	CS2.3.	2014	2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	2 500 000,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	CS3.1.	2005	2016	67 634 377,82	12 900 000,00	15 685 847,00	3 723 150,64	23,74%	15 915 847,00	81,97%
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	CS1.3.	2009	2015	3 137 647,98	151 817,00	151 817,00	142 790,83	94,05%	151 817,00	99,71%
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1	CS1.3.	2012	2015	146 918,45	109 101,00	110 448,00	108 100,99	97,88%	110 448,00	98,40%
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	CS1.3.	2008	2015	62 118 202,01	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	99,84%
1.3.2.10	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	2012	2016	4 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	32 390,82	1,62%	4 500 000,00	0,72%
1.3.2.11	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2013	2015	2 010 155,81	2 000 000,00	2 000 000,00	197 381,53	9,87%	2 000 000,00	10,32%
1.3.2.12	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS1.3.	2012	2016	13 400 358,55	5 600 000,00	11 700 000,00	57 250,32	0,49%	13 100 000,00	2,67%
1.3.2.13	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.3.	2013	2015	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 674,00	0,13%	1 300 000,00	0,13%
1.3.2.14	Gliwickie Centrum Nauki	CS1.2.	2014	2015	2 255 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	11,31%
1.3.2.15	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	CS2.1.	2013	2015	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	220 000,00	0,00%
1.3.2.16	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	OŚ9.4.3	2014	2017	3 529 997,24	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	3 500 000,00	0,85%
1.3.2.17	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	2014	2015	2 009 865,65	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	0,49%
1.3.2.18	Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	2014	2015	802 782,88	800 000,00	800 000,00	13 745,17	1,72%	800 000,00	2,06%
1.3.2.19	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ9.4.3	2014	2015	2 019 899,60	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	0,99%
1.3.2.20	Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2014	2015	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	1 600 000,00	0,00%
1.3.2.21	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтовая 31 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2014	2015	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	165 557,15	6,90%	2 400 000,00	6,90%
1.3.2.22	Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2014	2016	2 000 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	113 808,81	7,11%	2 000 000,00	5,69%



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2015				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2015	wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania		
1.3.2.23	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1- przebudowa budynku małej sali sportowej	CS1.3.	2014	2015	970 087,13	850 000,00	850 000,00	846 163,04	99,55%	850 000,00	99,60%
1.3.2.24	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3.	2014	2016	5 500 000,00	5 500 000,00	5 493 000,00	0,00	0,00%	5 500 000,00	0,00%
1.3.2.25	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS3.1.	2007	2017	397 680 581,59	205 065 684,00	108 393 720,00	18 578 329,70	17,14%	254 569 945,00	40,66%
1.3.2.26	Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	CS1.3.	2010	2017	20 188 085,59	0,00	0,00	0,00	-	20 000 000,00	0,93%
1.3.2.27	Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3	2014	2016	1 190 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	1 190 000,00	0,00%
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OŚ9.4.3	2014	2015	100 000,00	100 000,00	100 000,00	8 700,00	8,70%	100 000,00	8,70%
1.3.2.29	Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	OŚ9.4.2	2011	2015	4 105 212,89	559 734,00	559 734,00	425 903,00	76,09%	559 734,00	96,74%
1.3.2.30	Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	OŚ9.4.2	2011	2015	1 295 934,70	130 000,00	130 000,00	42 312,00	32,55%	130 000,00	93,23%
1.3.2.31	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ9.4.2	2010	2017	55 959 587,65	8 000 000,00	8 000 000,00	2 197 923,54	27,47%	24 000 000,00	61,04%
1.3.2.32	Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	CS1.1.	2012	2018	22 432 487,99	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00%	22 371 828,00	0,27%
1.3.2.33	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej	OŚ9.4.2	2013	2017	3 466 357,40	200 000,00	845 989,00	0,00	0,00%	3 417 920,00	1,40%
1.3.2.34	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	OŚ9.4.2	2014	2017	366 540,00	36 654,00	36 654,00	36 654,00	100,00%	366 540,00	10,00%
1.3.2.35	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ9.4.2	2014	2017	589 786,00	58 979,00	58 979,00	58 978,50	100,00%	589 786,00	10,00%
1.3.2.36	Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J.Elsnera	OŚ9.4.2	2014	2015	1 580 765,19	758 676,00	758 676,00	351 716,00	46,36%	758 676,00	74,26%
1.3.2.37	Odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa	OŚ9.4.2	2013	2018	4 659 586,30	1 000 000,00	1 000 000,00	80 073,00	8,01%	4 000 000,00	15,87%
1.3.2.38	Modernizacja oświetlenia ul. Zwycięstwa	M.1	2014	2015	512 295,00	510 450,00	510 450,00	9 840,00	1,93%	510 450,00	2,28%
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia ul. Toszeckiej	M.1	2014	2015	929 069,00	908 159,00	908 159,00	51 660,00	5,69%	908 159,00	7,81%
1.3.2.40	Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej	M.1	2013	2015	295 992,00	266 295,00	266 295,00	12 915,00	4,85%	266 295,00	14,40%
1.3.2.41	Modernizacja oświetlenia ul. Tamogórskiej	M.1	2014	2015	65 190,00	32 595,00	32 595,00	32 595,00	100,00%	32 595,00	100,00%
1.3.2.42	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	M.1	2014	2015	144 894,00	72 447,00	72 447,00	0,00	0,00%	72 447,00	50,00%
1.3.2.43	Modernizacja oświetlenia ul. Dworcowej	M.1	2014	2015	23 370,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	11 685,00	100,00%
1.3.2.44	Modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszynskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)	M.1	2014	2015	30 751,00	30 751,00	30 751,00	4 612,50	15,00%	30 751,00	15,00%
1.3.2.45	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza	OŚ9.4.2	2014	2015	24 600,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00%	17 220,00	30,00%
1.3.2.46	Modernizacja rowu odwadniającego RF na odcinku od DK-88 do rzeki Kłodnicy	OŚ9.4.2	2014	2015	383 292,60	289 892,00	289 892,00	289 891,48	100,00%	289 892,00	100,00%
1.3.2.47	Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego	OŚ9.4.2	2014	2016	496 900,00	261 980,00	261 980,00	0,00	0,00%	491 980,00	0,99%
1.3.2.48	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ9.4.2	2014	2017	445 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00%	445 000,00	0,00%
1.3.2.49	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3.	2014	2016	200 000,00	200 000,00	31 980,00	1 230,00	3,85%	200 000,00	0,62%
1.3.2.50	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ9.4.2	2014	2017	490 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00%	490 000,00	0,00%
1.3.2.51	Informatyzyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice	CS2.3.	2013	2015	547 493,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00%	440 000,00	19,63%
1.3.2.52	Rozbudowa aplikacji SOWA - SR w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej	CS2.3.	2014	2015	36 187,00	36 187,00	36 187,00	36 187,00	100,00%	36 187,00	100,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2015				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2015	wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.53	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2012	2015	1 228 745,98	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00%	370 000,00	69,89%
1.3.2.54	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	CS3.3.	2013	2015	720 764,96	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	30,63%
1.3.2.55	Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2013	2015	762 541,98	200 000,00	200 000,00	1 230,00	0,62%	200 000,00	73,93%
1.3.2.56	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2013	2016	1 296 127,31	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	61,42%
1.3.2.57	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków (w latach 2010-2013 dysponentem środków był Urząd Miejski)	CS3.3.	2010	2016	4 080 984,00	500 000,00	540 560,00	0,00	0,00%	1 040 560,00	74,50%
1.3.2.58	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	CS3.3.	2014	2016	1 982 321,75	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	49,55%
1.3.2.59	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.	2013	2015	1 388 617,78	27 000,00	437 803,00	320 472,77	73,20%	437 803,00	91,55%
1.3.2.60	III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal, korytarzy i sanitariatów	CS3.3.	2014	2016	1 299 979,71	0,00	0,00	0,00	-	500 000,00	61,54%
1.3.2.61	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2014	2015	2 146 303,22	1 224 000,00	1 474 000,00	334 982,91	22,73%	1 474 000,00	46,93%
1.3.2.62	Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej	CS3.3.	2013	2015	1 554 649,00	896 064,00	1 511 338,00	428 100,70	28,33%	1 511 338,00	30,32%
1.3.2.63	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Syriusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej	CS3.1.	2013	2015	202 680,00	154 980,00	154 980,00	154 980,00	100,00%	154 980,00	100,00%
1.3.2.64	Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - modernizacja sanitariatów	CS3.3.	2014	2015	197 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	49,37%
1.3.2.65	Przedszkole Miejskie nr 37 ul. P. Gojawczyńskiej 11 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2014	2015	369 989,42	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	190 000,00	48,65%
1.3.2.66	Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2014	2016	922 499,98	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	750 000,00	18,70%
1.3.2.67	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	CS3.3.	2014	2015	525 461,00	500 000,00	500 000,00	2 850,00	0,57%	500 000,00	5,39%
1.3.2.68	Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	2014	2015	493 374,00	421 175,00	478 860,00	2 230,00	0,47%	478 860,00	3,39%
1.3.2.69	Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	CS1.3.	2008	2016	8 830 416,54	1 000 000,00	1 000 000,00	378 637,49	37,86%	1 500 000,00	87,30%
1.3.2.70	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	OŚ9.4.1	2012	2019	7 537 587,02	0,00	0,00	0,00	-	7 500 000,00	0,50%
1.3.2.71	Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14	CS1.3.	2013	2015	6 501 130,54	3 568 584,00	3 568 584,00	1 646 594,22	46,14%	3 568 584,00	70,44%
1.3.2.72	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	2007	2018	31 670 899,80	270 000,00	400 000,00	18 590,00	4,65%	30 270 000,00	4,48%
1.3.2.73	Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	CS1.2.	2013	2017	2 677 451,14	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	2 650 000,00	1,03%
1.3.2.74	Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	CS1.2.	2009	2017	1 880 476,00	0,00	0,00	0,00	-	1 300 000,00	30,87%
1.3.2.75	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	CS1.2.	2011	2017	3 233 984,00	0,00	0,00	0,00	-	3 110 000,00	3,83%
1.3.2.76	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2.	2010	2017	3 401 356,52	144 000,00	124 000,00	0,00	0,00%	3 298 000,00	3,04%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2015				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2015	wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.77	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	2011	2016	20 773 828,83	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00%	20 620 000,00	0,74%
1.3.2.78	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.	2011	2016	300 810,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	60,11%
1.3.2.79	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2.	2011	2017	8 201 519,93	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00%	8 066 200,00	1,65%
1.3.2.80	Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	CS2.3.	2011	2015	876 444,50	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	800 000,00	8,72%
1.3.2.81	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS1.2.	2012	2016	1 180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	1 180 000,00	0,00%
1.3.2.82	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	CS1.2.	2012	2017	11 067 415,00	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00%	11 002 102,00	0,59%
1.3.2.83	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	CS1.3.	2012	2017	3 593 894,60	0,00	0,00	0,00	-	3 500 000,00	2,61%
1.3.2.84	Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88	CS1.3.	2012	2016	142 564,15	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	29,86%
1.3.2.85	Przebudowa ul. Akademickiej	CS1.2.	2012	2015	7 770 055,77	26 000,00	24 937,00	24 936,56	100,00%	24 937,00	100,00%
1.3.2.86	Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa	CS1.2.	2012	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 800 000,00	0,00%
1.3.2.87	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa	CS1.2.	2011	2016	598 120,00	0,00	0,00	0,00	-	544 000,00	9,05%
1.3.2.88	Budowa mostu nad rzeką Klodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.	2011	2017	5 214 082,50	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	5 100 000,00	2,19%
1.3.2.89	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2.	2013	2019	5 471 410,90	0,00	0,00	0,00	-	5 326 000,00	2,66%
1.3.2.90	Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieszczka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2.	2013	2016	192 882,35	142 680,00	142 680,00	330,87	0,23%	144 980,00	25,01%
1.3.2.91	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	CS1.2.	2005	2017	115 682 617,52	20 000 000,00	16 050 000,00	18 301,00	0,11%	100 000 000,00	13,57%
1.3.2.92	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	CS1.2.	2012	2016	2 856 221,18	0,00	0,00	0,00	-	2 800 000,00	1,97%
1.3.2.93	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2.	2011	2017	3 130 258,50	0,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00	4,16%
1.3.2.94	Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską	CS1.2.	2012	2019	40 435 485,00	0,00	0,00	0,00	-	40 350 000,00	0,21%
1.3.2.95	Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowską	CS1.2.	2008	2018	17 128 248,30	4 900 000,00	8 720 000,00	1 085 414,47	12,45%	16 735 000,00	8,63%
1.3.2.96	Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2.	2013	2018	2 782 099,20	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00%	2 739 000,00	1,55%
1.3.2.97	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2.	2014	2016	3 218 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	92,25	0,00%	3 020 000,00	6,16%
1.3.2.98	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS1.2.	2013	2015	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	700 000,00	0,00%
1.3.2.99	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2.	2014	2017	1 268 910,90	0,00	0,00	0,00	-	1 200 000,00	5,43%
1.3.2.100	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.1.	2014	2015	379 095,00	380 000,00	379 095,00	0,00	0,00%	379 095,00	0,00%
1.3.2.101	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego	CS3.2.	2014	2015	627 000,00	700 000,00	600 000,00	268,69	0,04%	600 000,00	4,35%
1.3.2.102	Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	CS1.2.	2014	2015	57 990,00	42 000,00	42 000,00	241,23	0,57%	42 000,00	27,99%
1.3.2.103	Przebudowa odcinka ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w rejonie wiaduktu	CS1.2.	2014	2015	95 325,00	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00%	60 885,00	36,13%
1.3.2.104	Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta	CS1.2.	2015	2016	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00%
1.3.2.105	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskólcza	CS1.2.	2010	2016	6 608 253,00	3 500 000,00	3 500 000,00	103,72	0,00%	6 500 000,00	1,64%
1.3.2.106	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych	CS1.2.	2008	2016	3 448 434,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	3 330 000,00	3,43%
1.3.2.107	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2.	2010	2017	4 709 615,67	0,00	0,00	0,00	-	4 600 000,00	2,33%
1.3.2.108	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Toszeckiej	CS3.2.	2014	2015	518 689,13	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	3,60%

Zarząd Dróg Miejskich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2015				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2015	wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.109	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera - Warszawska	CS1.2.	2014	2015	1 800 295,20	1 800 000,00	1 800 000,00	162,95	0,01%	1 800 000,00	0,03%
1.3.2.110	Budowa minironda w ciągu ul. Pliszki	CS1.2.	2014	2015	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00%
1.3.2.111	Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	CS1.2.	2014	2016	227 380,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	220 000,00	3,25%
1.3.2.112	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS1.2.	2014	2015	87 142,68	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00%	87 000,00	0,16%
1.3.2.113	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.2.	2015	2016	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00%
1.3.2.114	Przebudowa ul. Głównej	CS1.2.	2009	2018	10 377 049,14	0,00	0,00	0,00	-	5 000 000,00	51,82%
1.3.2.115	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	CS1.2.	2010	2018	5 402 957,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00%	5 300 000,00	1,91%
1.3.2.116	Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka	CS1.2.	2010	2017	1 014 489,00	0,00	0,00	0,00	-	970 000,00	4,39%
1.3.2.117	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS1.2.	2008	2017	5 367 790,40	0,00	0,00	0,00	-	4 800 000,00	10,58%
1.3.2.118	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	CS1.2.	2009	2016	3 068 860,00	0,00	0,00	0,00	-	2 960 000,00	3,55%
1.3.2.119	Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	CS2.2.	2013	2015	287 259,51	265 952,00	265 952,00	0,00	0,00%	265 952,00	7,42%
1.3.2.120	Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	CS2.2.	2014	2015	142 340,00	139 757,00	139 757,00	0,00	0,00%	139 757,00	1,81%
1.3.2.121	Modernizacja mieszkania chronionego przy ul. Wieczorka 14-16/4	CS2.2.	2014	2015	33 651,00	31 683,00	31 683,00	0,00	0,00%	31 683,00	5,85%

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

### Urząd Miejski w Gliwicach:

- **„Drogowa Trasa Średnicowa II”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, prowadzone przez spółkę DTŚ S.A; Miasto Gliwice uczestniczy w przekazywaniu środków na sfinansowanie zadania, pochodzących z pożyczki uzyskanej w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz ze środków pochodzących z rezerw subwencji ogólnej. Dodatkowo ponoszone są wydatki w ramach wkładu własnego. W I półroczu przekazano dotację zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Gliwice a Urzędem Marszałkowskim. Poniesiono wydatki na poziomie 99,64% planu.
- **„Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości”**, w 2014 r. nie skierowano do wykonawców zleceń powodujących skutki finansowe w 2015 r. Nie poniesiono wydatków.
- **„Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, wykonano analizę geologiczno-przyrodniczą terenu przy ul. M. Płażyńskiego w Gliwicach. Poniesiono wydatki na poziomie 14,76% planu.
- **„Rozbudowa lotniska w Gliwicach”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwają ustalenia z Aeroklubem Gliwickim dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości. Nie poniesiono wydatków.
- **„Informatyczny System Zarządzania Miastem”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończono realizację odcinków ulic Krupniczej, Matejki, Górnych Wałów i Bankowej. Od marca 2015 r. rozpoczęto realizację kolejnych odcinków ulic Górnych Wałów, Kaczyńca i Basztowej. Poniesiono wydatki na poziomie 23,74% planu.
- **„Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Kontynuowane są prace na podstawie umowy zawartej w 2014 r. Poniesiono wydatki na poziomie 94,05% planu.
- **„Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1”**, przedsięwzięcie zakończone. Wykonano wolnostojącą wiatę drewnianą służącą za scenę w trakcie występów, schody i pochylnię przed wejściem głównym do budynku. Poniesiono wydatki na poziomie 97,88% planu.
- **„Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei”**, Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – termomodernizacja i modernizacja budynku”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową a 6 maja br. podpisano umowę z wykonawcą prac. Trwają roboty rozbiórkowe i demontażowe budynku „Szkoly życia” . Poniesiono wydatki na poziomie 1,62% planu.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 6 marca br. zawarto umowę z wykonawcą prac. Wykonano roboty rozbiórkowe, podbudowę pod nawierzchnię sportową i drenaż płyty boiska. Poniesiono wydatki na poziomie 9,87% planu.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych Nr 13 ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. 9 czerwca br. zawarto umowę na wykonanie robót a 11 czerwca br. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Poniesiono wydatki na poziomie 0,49% planu.

- **„Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym”**, 25 maja br. zawarto porozumienie z wykonawcą robót budowlanych o rozwiązaniu umowy. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej zawierającej realizację zaleceń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach dotyczących bezpieczeństwa. Poniesiono wydatki na poziomie 0,13% planu.
- **„Gliwickie Centrum Nauki”**, dokonano wyboru zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wg koncepcji przygotowanej przez Śląską Sieć Metropolitalną. Przygotowywane są procedury prowadzenia przedsięwzięcia przez ww. spółkę. Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 3 czerwca br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargów na roboty budowlane, wymianę kotła węglowego oraz inżyniera kontraktu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - termomodernizacja i modernizacja budynku”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 28 kwietnia br. zawarto umowę z wykonawcą robót. Trwają prace związane z dociepleniem ścian budynku. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 – termomodernizacja i modernizacja budynku”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową, 25 maja br. podpisano umowę z wykonawcą robót. Rozpoczęto prace w zakresie oczyszczania ścian. Poniesiono wydatki na poziomie 1,72% planu.
- **„Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. Nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Z uwagi na opóźnienia w przekazaniu dokumentacji przez projektanta, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2016 r. Nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтовая 31 – modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 9 kwietnia br. podpisano umowę z wykonawcą robót. Wykonano roboty rozbiórkowe, w trakcie instalacja monitoringu, ułożenie drenażu i podbudowy dla boiska do piłki nożnej, siatkowej i bieżni. Poniesiono wydatki na poziomie 6,90% planu.
- **„Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonia 36 – modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 20 kwietnia br. podpisano umowę z wykonawcą robót. Wykonano roboty rozbiórkowe, w trakcie realizacji prace przy wykonaniu odwodnienia i ułożenia warstw podbudowy dla boiska wielofunkcyjnego i bieżni. Poniesiono wydatki na poziomie 7,11% planu.
- **„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1- przebudowa budynku malej sali sportowej”**, przedsięwzięcie zakończone. Przebudowano salę sportową na potrzeby klubu bokserskiego „Carbo” w zakresie zaplecza socjalno-technicznego oraz sali treningowej. Poniesiono wydatki na poziomie 99,55% planu.
- **„Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy zawartej w 2014 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.

- **Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W budynku hali głównej wykonano konstrukcję ścian zewnętrznych i pokrycie dachu, wymurowano ścianki wewnętrzne, wykonano podkłady pod posadzki na parterze, montaż prefabrykatów trybun oraz izolację termiczną stropu garażu. W budynku hali treningowej i budynku fitness wykonano konstrukcję ścian zewnętrznych, wymurowano ścianki wewnętrzne oraz wykonano pokrycie dachowe i podkład pod posadzkę. W trakcie realizacji są roboty ziemne, budowa sieci sanitarnych, odwodnienie parkingu i dachu oraz wykonanie i weryfikacja zamiennej dokumentacji projektowej dla instalacji z branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Poniesiono wydatki na poziomie 17,14% planu.
- **„Budowa hali curlingowej przy lodowisku Tafla”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie koncepcji architektonicznej elewacji i wejść do budynku oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku. Poniesiono wydatki na poziomie 8,70% planu.
- **„Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło”**, przedsięwzięcie zakończone. W ramach kontynuacji umowy z 2014 r. wykonano drugi etap przebudowy odwodnienia. Poniesiono wydatki na poziomie 76,09% planu.
- **„Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2014 r. wykonano mapy do celów projektowych w zakresie istniejącego odwodnienia rzeki Kłodnicy w rejonie ul. Portowej oraz operaty wodno-prawne. Poniesiono wydatki na poziomie 32,55% planu.
- **„Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej w ulicach Słowackiego, Bekasa, Skowrończej, Opawskiej, Św. Marka, Głównej oraz Kokoszki. Poniesiono wydatki na poziomie 27,47% planu.
- **„Odwodnienie Południowej KSSE – obszar ul. Bojkowskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano projekt budowlany zbiorników retencyjnych dla odwodnienia terenów zlokalizowanych pomiędzy autostradą A4 a ulicami Okrężną i Bojkowską z uwzględnieniem rozbudowy planowanej strefy ekonomicznej oraz zlecono opinię techniczną wraz z projektem. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 19 czerwca br. podpisano umowę z wykonawcą robót. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach zawartej w 2014 r. umowy wykonano pierwszą część dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% planu.
- **„Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach zawartej w 2014 r. umowy wykonano pierwszą część opracowania projektu suchego zbiornika przeciwpowodziowego poniżej rzeki Bytomki do rzeki Kłodnicy. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% planu.

- **„Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach zawartej w 2014 r. umowy wykonano kolejny etap opracowania dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na poziomie 46,36% planu.
- **„Odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach zawartej w 2013 r. umowy wykonano kolejny etap opracowania dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na poziomie 8,01% planu.
- **„Modernizacja oświetlenia ul. Zwycięstwa”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową. Poniesiono wydatki na poziomie 1,93% planu.
- **„Modernizacja oświetlenia ul. Toszeckiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano część dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na poziomie 5,69% planu.
- **„Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia. Poniesiono wydatki na poziomie 4,85% planu.
- **„Modernizacja oświetlenia ul. Tarnogórskiej”**, wykonano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% planu.
- **„Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach zawartej w 2014 r. umowy wykonywana jest dokumentacja projektowa. Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja oświetlenia ul. Dworcowej”**, wykonano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% planu.
- **„Modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszynskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach zawartej w 2014 r. umowy wykonano pierwszy etap dokumentacji projektowej dla Osi Politechniki. Poniesiono wydatki na poziomie 15,00% planu.
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach zawartej w 2014 r. umowy opracowywana jest druga część dokumentacji projektowej awaryjnej przebudowy kanalizacji deszczowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja rowu odwadniającego RF na odcinku od DK-88 do rzeki Kłodnicy”**, zrealizowano modernizację rowu odwadniającego. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% planu.
- **„Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach zawartej w 2014 r. umowy opracowywana jest dokumentacja projektowa wraz z koncepcją lokalizacji zbiornika retencyjnego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach zawartej w 2014 r. umowy opracowywana jest dokumentacja projektowa zbiorników retencyjnych. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację przetargową, a 30 marca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka od stacji Trynek do istniejącej trasy rowerowej w rejonie ul. Kopalnianej . Poniesiono wydatki na poziomie 3,85% planu.



- **„Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach zawartej w 2014 r. umowy opracowywana jest pierwsza część dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2014 r. pełniony jest nadzór autorski. Nie poniesiono wydatków.
- **„Rozbudowa aplikacji SOWA - SR w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej”**, przedsięwzięcie zakończone. Wykonano rozbudowę aplikacji w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% planu.

### **Jednostki oświaty i wychowania:**

- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomulki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja instalacji elektrycznej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wydatkowano środki na nadzór autorski. Poniesiono wydatki na poziomie 0,62% planu.
- **„Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2014 r. modernizowana jest instalacja elektryczna w budynku internatu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 19 czerwca br. podpisano umowę na modernizację budynku - II etap. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 26 czerwca br. podpisano umowę z wykonawcą robót. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Położono nawierzchnię użytkową boisk, wykonano projekt oświetlenia oraz rozpoczęto jego realizację. Poniesiono wydatki na poziomie 73,20% planu.
- **„III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal, korytarzy i sanitariatów”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano roboty ziemne wraz z odwodnieniem i oświetleniem boisk. Poniesiono wydatki na poziomie 22,73% planu.
- **„Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano obiekt w stanie surowym otwartym. Poniesiono wydatki na poziomie 28,33% planu.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej”**, zakończono II etap modernizacji - wymieniono podłogę sali gimnastycznej. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% planu.
- **„Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 – modernizacja sanitariatów”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 23 czerwca br. podpisano umowę na kompleksową modernizację sanitariatów. Nie poniesiono wydatków.

- **„Przedszkole Miejskie nr 37 ul. P. Gojawiczyńskiej 11 – modernizacja instalacji elektrycznej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 23 czerwca br. podpisano umowę z wykonawcą robót. Nie poniesiono wydatków.
- **„Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 1 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą robót. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową, 23 czerwca br. podpisano umowę z wykonawcą robót. Poniesiono wydatki na poziomie 0,57% planu.

### **Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych:**

- **„Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano modyfikację projektu. a 3 lipca br. podpisano umowę na wykonanie robót. Poniesiono wydatki na poziomie 0,47% planu.

### **Miejski Zarząd Usług Komunalnych:**

- **„Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Rozpoczęto roboty budowlane w ramach etapu XI i wykonano roboty budowlane w ramach etapu XII modernizacji Cmentarza Centralnego. Poniesiono wydatki na poziomie 37,86% planu.
- **„Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – zagospodarowanie terenu”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano modernizację budynku oraz większość prac konserwatorskich w sali głównej żydowskiego domu przedpogrzebowego, m.in. odtworzono oryginalny wzór polichromii. Poniesiono wydatki na poziomie 46,14% planu.

### **Zarząd Dróg Miejskich:**

- **„Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Prowadzone są prace projektowe oraz trwa procedura formalno-prawna w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej. Poniesiono wydatki na poziomie 4,65% planu.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa – Dolnych Wałów - Jana Pawła II – Mikołowska – X. Dunikowskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 28 stycznia br. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Połączenie ul. T. Chalubińskiego z ul. Tarnogórską”**, przygotowano opis przedmiotu zamówienia do ogłoszenia przetargu na dokumentację. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 28 kwietnia br. podpisano umowę

na wykonanie dokumentacji do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Nie poniesiono wydatków.

- **„Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa weryfikacja opracowanego raportu mapy wypadków za 2014 r. Nie poniesiono wydatków.
- **„Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wznowiono prace projektowe przerwane podziałem działek pod inną inwestycję. Nie poniesiono wydatków.
- **„Wprowadzenie systemu płatnego parkowania”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 12 czerwca br. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania w okolicy budynku Urzędu Miejskiego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 28 kwietnia br. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów”**, trwa proces sądowy dotyczący zaskarżenia decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Wojewodę Śląskiego w Katowicach. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Przebudowa ulicy Akademickiej”**, przedsięwzięcie zakończone. Poniesiono koszty nadzoru prowadzonego w 2014 r. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% planu.
- **„Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowywana jest dokumentacja projektowa. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Myśliwska – Pionierów”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka – I. Daszyńskiego – Jasnogórska”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowywany jest projekt budowlany i wykonawczy. Poniesiono wydatki na poziomie 0,23% planu.
- **„Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dla odcinka I trwa wznowione postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dla odcinka II została wydana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,11% planu.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska – L. Wyczółkowskiego”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Obwodnica Centrum – połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.

- **„Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego – A. Mickiewicza – Kozłowską”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przebudowano część sieci uzbrojenia podziemnego, trwają prace związane z przebudową ronda, dróg na wlotach oraz na skwerze Keżmarok. Poniesiono wydatki na poziomie 12,45% planu.
- **„Budowa połączenia ul. Gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gen. W. Andersa z ul. Mieszka I”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa ul. Kujawskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Prace przy tworzeniu projektu budowlanego i wykonawczego są na ukończeniu. Złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,00% planu.
- **„Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 31 marca br. podpisano umowę na wykonanie wariantowych koncepcji techniczno-architektonicznych. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 22 czerwca br. zawarto umowę na budowę aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych. Poniesiono wydatki na poziomie 0,04% planu.
- **„Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przygotowywany jest projekt budowlany i wykonawczy. Poniesiono wydatki na poziomie 0,57% planu.
- **„Przebudowa odcinka ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w rejonie wiaduktu”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy. Nie poniesiono wydatków.
- **„Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta”**, przygotowano opis przedmiotu zamówienia do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapli - Jaskółcza”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Uzyskano decyzję pozwalającą na realizację inwestycji drogowej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,00% planu.
- **„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, przeprowadzane wspólnie z Gliwicką Podstrefą KSSE. Opracowywany jest projekt budowlany. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa ul. Kozłowskiej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Toszeckiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 22 czerwca br. zawarto umowę na budowę aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera - Warszawska”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Następują opóźnienia w złożeniu dokumentacji przetargowej po stronie wykonawcy. Poniesiono wydatki na poziomie 0,01% planu.

- **„Budowa minironda w ciągu ul. Pliszki”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, przeprowadzane wspólnie z firmą Nexx. Złożono materiały do uzyskania decyzji o realizacji inwestycji drogowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska”**, wszczęto procedurę przetargową na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowywany jest projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym”**, unieważniono przetarg z uwagi na przekroczenie przez wszystkie oferty kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia. Przygotowywana jest ponowna procedura przetargowa. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa ul. Głównej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich – Czółgowa”**, zlecono projekt podziału działki nr 444 w obrębie Czechowice-Zachód. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) ”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Czółgowa”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2015 r.

### **Dom Dziecka nr 2:**

- **„Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Toszeckiej 25”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 30 czerwca br. podpisano umowę na roboty budowlane. Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 30 czerwca br. podpisano umowę na roboty budowlane. Nie poniesiono wydatków.

### **Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- **„Modernizacja mieszkania chronionego przy ul. Wieczorka 14-16/4”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przygotowano projekt i dokumentację techniczną. W trakcie uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Nie poniesiono wydatków.