

U c h w a ł a Nr XII/61/86
Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach
z dnia 27 maja 1986 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu zadań społeczno-gospodarczego rozwoju Gliwic za 1985 r.

odpowiedzialny za wykonanie : Prezydent Miasta
termin wykonania uchwały : 31.12.1986 r.

Miejska Rada Narodowa w Gliwicach, działając na podstawie art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia 20.07.1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego /Dz.U.Nr 41 poz. 185/oraz art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 lutego 1982 o planowaniu społeczno-gospodarczym /Dz.U. Nr 7 poz. 51 z 1982 r./ - po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania planu zadań społ.-gospodarczego rozwoju m. Gliwic na 1985 r. i po wysłuchaniu opinii Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Finansów

s t w i e r d z a , że

Założenia i główne kierunki społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Gliwic na 1985 r. uchwalone przez Miejską Radę Narodową uchwałą nr IV/23/85 z dnia 30 stycznia 1985 r. realizowane były następująco :

Inwestycje

- | | |
|--|-------------------------|
| a/ plan inwestycyjny miasta - terenowy miejski
uchwalony w wysokości | 702,5 mln zł |
| - skorygowany do wysokości | 752,5 mln zł |
| - wykonany został w wysokości | 1.215,1 mln zł |
| to jest | 161,4% |
| b/ plan nakładów inwestycyjny-wojewódzki
wynoszący | 1.910,7 mln zł |
| - po korekcje | 1.846,7 mln zł |
| - wykonano w wysokości | 1.585,8 mln zł |
| to jest | 85,9 % |
| c/ inwestycje towarzyszące budownictwu mieszkaniowemu /spółdzielczości/
- po korekcje | 380,0 mln zł |
| - wykonano w wysokości | 401,3 mln zł |
| to jest | 294,6 mln zł
73,4 % |
| d/ inwestycje przedsiębiorstw - plan
- po korekcje | 288,7 mln zł |
| - wykonano w wysokości | 282,1 mln zł |
| to jest | 297,1 mln zł
105,3 % |
| Ogólnie inwestycje - plan 1985 r. | 3.262,3 mln zł |
| - po korektach | 3.282,6 mln zł |
| - wykonano w wysokości | 3.392,6 mln zł |
| to jest | 103,4 % |
2. Prezydent Miasta zgodnie z uchwałą MRN pkt. 2 dokonywał dwukrotnie korekty, celem umożliwienia finansowania zadań, a także zgodnie z pkt. 4a, podjął starania u Wojewody Katowickiego o dodatkowe nakłady - wynikiem czego uzyskano 50 mln zł w nakładach na szkołę podstawową na os. Żeromskiego oraz 100 mln zł w środkach. Ponadto uzyskano 30 mln zł z NFOZ na dofinansowanie adaptacji BOPiS na szpital ginekologiczno-położniczy.

3. W 1985 r. nastąpił znaczny wzrost kosztów realizowanych inwestycji w wyniku czego mimo uzyskanych łącznie 180 mln zł - miasto w 1986 r. weszło z zadłużeniem z tytułu realizowanych inwestycji w kwocie 332,6 mln zł.
4. Realizacja priorytetowych zadań ustalonych uchwałą MRN przedstawiała się następująco :
 - kontynuowano rurociąg Miedary-Gliwice
 - oddano do użytku na EC - kocioł WP-70
 - oddano do użytku szkołę podstawową na os. Żeromskiego
 - ukończono przedszkole na os. Literatów
 - oddano do użytku sale gimnastyczne przy SP na Kopernika
 - oddano do użytku stołówkę przy SP nr 1
 - oddano do użytku internat i stołówkę w Zespole Szkół Łączności
 - ukończono i przekazano ZOZ do wyposażenia szpital ginekol.-położ.
 - poradnię U-5c na osiedlu Gwardii Ludowej / w części budowlanej/
 Nie wykonano :
 - Hotelu Turystycznego na Kąpielisku Leśnym /brak środków-poszerzenie zakresu/
 - rozpoczęcia przepompowni ścieków
5. Plan efektów budownictwa mieszkaniowego na 1985 r. wynoszący 1118 mies: wykonany został w ilości 1167 - tj. 104,4%
6. Uzyskana od Wojewody Katowickiego dotacja na kapitalne remonty w wys. 242 mln zł wykorzystana została w całości - dodatkowo uzyskano 20 mln na remont Domu Dziecka przy ul. Zygmunta Sterago.
7. W realizacji zadań planu 1985 r. nie nastąpił wyraźny postęp w ochronie starej substancji mieszkaniowej z uwagi na niedostateczną dyspozycję mocy przerobowej w przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych. Zgodnie z uchwałą MRN realizacja zadań zaległych z 1984 r. była wykonywana w pierwszej kolejności,
8. W 1985 r. plan z zakresu remontów kapitalnych ulic. ujęto w postaci spisu zadań podstawowych tj. zgodnie z posiadanymi środkami oraz w spisie dodatkowym do realizacji w miarę uzyskanych środków i mocy. Z listy podstawowej na planowane 21 poz. wykonano 18, z listy dodatkowej wykonano 20 pozycji. Z zakresu handlu i kultury - realizowano zadania wyłącznie z listy podstawowej z uwagi na brak środków.
9. Prezydent Miasta w wyniku podejmowanych starań uzyskał od przemysłu gliwickiego środki dewizowe na zakup sprzętu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Sanitarnych.

W związku z powyższym Miejska Rada Narodowa w Gliwicach


u c h w a l a :

1. Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego za 1985 r. w brzmieniu przedstawionym przez Prezydenta Miasta.
2. Oceniając całokształt podejmowanych działań dla pełnego wykonania planu społ.-gospodarczego m. Gliwic w 1985 r. - udzielić Prezydentowi Miasta Gliwic absolutorium.
3. Na tle oceny i analizy realizacji planu w 1985 r. zobowiązać Prezydenta Miasta do tworzenia warunków pełnej realizacji planu 1986 r.
 - pozyskiwania środków na pełną realizację zadań
 - koncentrowania nakładów i środków na zadaniach, które są efektami 1986 r. i mają węzłowe znaczenie dla poprawy warunków życia mieszkańców.

4. Zobowiązać kierownictwa przedsiębiorstw budowlanych Gliwic do pełnej realizacji zadań ujętych spisem na rok 1986.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Przewodniczący
Miejskiej Rady Narodowej


Stanisław Błaut